

ICADE LAMBERSART
 PLANNING DESAMIANTAGE ET DEMOLITION

	DATE	juillet					JUILLET					JUILLET					AOUT					AOUT					AOUT					AOUT					SEPTEMBRE					SEPTEMBRE					SEPTEMBRE					SEPTEMBRE							
		10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27
	Nbre de personne																																																										
installation	3	1																																																									
Phase 1																																																											
Preparation y compris realisation d un acces pour mise en place de bennes	3	3																																																									
Curage des batiments	6	17																																																									
Desamiantage	4	12																																																									
Démolition manuel y compris mise en securité	3	15																																																									
Demolition mecanique	3	20																																																									
Demolition dallage et caves	3	7																																																									
Tri des materiaux	28																																																										
chargement et evcuation des dechets	16																																																										
nivellement et nettoyage	3	3																																																									